



广东省建筑工程集团股份有限公司 关于 2024 年第四季度工程项目经营情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省建筑工程集团股份有限公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》“第六章 建筑业”之“第一节 土木工程建筑业务”中的有关规定，现将2024年第四季度工程项目经营情况披露如下：

一、截至2024年12月31日工程项目总体情况

序号	项 目	订单数量(个)	工程施工金额 (万元)
1	2024年第四季度新签工程施工项目	556	3,390,815.14
2	截至2024年12月31日累计已签约未完工工程施工项目	1999	17,965,307.11
3	截至2024年12月31日已中标尚未签约工程施工项目	129	1,632,472.60

注：上表第2项工程施工金额为剩余合同金额。

二、截至2024年12月31日重大工程项目进展情况

序号	项目名称	工程施工金额 (万元)	业务模式	开工日期	工期	履行情况
1	北江（韶关至乌石） 航道扩能升级工程孟 洲坝枢纽二线船闸工 程	97,890.64	总承 包	2017 年1月 8日	41个 月	已完工，正在结 算。
2	广东省韩江高陂水利	271,914.62	PPP	2016	66个	已完工，正在结



枢纽工程 PPP 项目			模式	年 9 月 16 日	月	算。	
3	弥 勒 城 轨 项 目	弥勒市城市轨道交通建设(一期)PPP项目	180,303.66	PPP 模式	2017 年8月 10日	720日 历天	暂缓实施。已完成项目施工的3.16%。按合同约定及时结算与回款。
		弥勒市城市轨道交通周边配套基础设施建设项目	52,857.60	PPP 模式	—	360日 历天	已签订PPP投资协议,其他相关协议正在签订当中。
4	广州市轨道交通二十二号线施工总承包项目		273,401.37	总承 包	2018 年8月 30日	首通段: 977日 历天, 后通段: 1464 日 历 天	正在履行,因材料调差、合同外变更增加及税率调整等原因,工程施工金额将增加至约310,027万元,已完成项目施工的93.68%。按合同约定及时结算与回款。

注: 由于上述相关数据为阶段性数据, 且未经审计, 因此上述数据与定期报告披露的数据可能存在差异, 仅供投资者参阅。
特此公告。

广东省建筑工程集团股份有限公司董事会

2025年1月21日