

证券代码：301668

证券简称：昊创瑞通

公告编号：2026-033

北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 26 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、募集资金用途不变的情况下，对募投项目“智能环网柜生产建设项目”“智能柱上开关生产建设项目”及“智能配电研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期进行延期。根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次募投项目延期事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京昊创瑞通电气设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1516 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,790.00 万股，发行价格为 21.00 元/股，募集资金总额为人民币 58,590.00 万元，扣除发行费用 6,974.83 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 51,615.17 万元。上述募集资金已于 2025 年 9 月 17 日划至公司指定账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到账情况进行了审验确认，并出具“天

健验〔2025〕8-14号”《验资报告》。公司已开设募集资金专项账户，用于本次发行募集资金的专项存储和使用，并已与保荐机构、存放募集资金的银行机构签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募投项目资金使用情况如下：

单位：万元

序号	募投项目名称	调整前拟投入的募集资金	调整后拟投入的募集资金	截至 2026 年 6 月 30 日累计投入募集资金	截至 2026 年 6 月 30 日累计投入进度
1	智能环网柜生产建设项目	15,699.06	14,481.49	496.98	3.43%
2	智能柱上开关生产建设项目	10,252.33	12,406.16	492.59	3.97%
3	智能配电研发中心建设项目	11,702.26	7,810.80	149.03	1.91%
4	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%
5	箱式变电站及高低压开关柜生产建设项目	—	6,916.72	823.05	11.90%
合 计		47,653.64	51,615.17	11,961.65	—

注：公司分别于 2026 年 2 月 5 日召开第二届董事会第二十二次会议，于 2026 年 2 月 27 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于调整部分募集资金（含超募资金）用途及新增募投项目的议案》，同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目“智能环网柜生产建设项目”“智能柱上开关生产建设项目”及“智能配电研发中心建设项目”的投资总额、内部投资结构、实施主体及实施地点进行调整，并对“智能配电研发中心建设项目”的实施方式及建设期进行调整；同意将原募投项目调减的募集资金及超募资金用于新项目“箱式变电站及高低压开关柜生产建设项目”；同意公司根据项目实施需要增设募集资金专户、以出资和借款的方式为实施主体提供资金以实施募投项目，并授权公司董事长或其授权人士办理具体相关事项；同意实施主体先使用自有资金支付部分募投项目款项，后续定期以募集资金进行等额置换，置换前公司将另行履行审议程序及信息披露义务。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 6 日在巨潮资讯网披露的《关于调整部分募集资金（含超募资金）用途及新增募投项目的公告》（公告编号：2026-004）。

二、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况及原因

（一）部分募投项目延期的基本情况

结合目前募投项目的实际建设情况和计划投资进度，在实施主体、投资总额、资金用途不发生变更的情况下，对以下募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

序号	项目名称	项目达到预定可使用状态日期（调整前）	项目达到预定可使用状态日期（调整后）
1	智能环网柜生产建设项目	2027 年 9 月 25 日	2028 年 2 月 27 日
2	智能柱上开关生产建设项目	2027 年 9 月 25 日	2028 年 2 月 27 日
3	智能配电研发中心建设项目	2027 年 3 月 25 日	2028 年 2 月 27 日

（二）部分募投项目延期的原因

公司募投项目“智能环网柜生产建设项目”及“智能柱上开关生产建设项目”原计划建设期为 2 年，“智能配电研发中心建设项目”原计划建设期为 18 个月。为适应外部市场环境的变化和公司自身发展战略的最新需求，经审慎研判和调研，公司分别于 2026 年 2 月 5 日召开第二届董事会第二十二次会议，于 2026 年 2 月 27 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于调整部分募集资金（含超募资金）用途及新增募投项目的议案》，具体调整为：将“智能环网柜生产建设项目”“智能柱上开关生产建设项目”及“智能配电研发中心建设项目”的实施主体均变更为公司为公司在天津新设的全资子公司昊创瑞通（天津）智能科技有限公司，将实施地点统一变更至天津市天津港保税区拟新建的生产基地，“智能环网柜生产建设项目”及“智能柱上开关生产建设项目”建设期仍为 2 年；并将“智能配电研发中心建设项目”实施方式中实施场地由房屋购置调整为自建获取、建设期调整为 2 年。

公司募投项目原达到预定可使用状态的起算时间为 2025 年 9 月 26 日，达到预定可使用状态的周期为项目计划建设期，上述变更前，公司募投项目尚未开工建设。为确保募投项目的顺利实施，保障项目建设质量，经公司审慎研究，拟对上述变更后的募投项目达到预定可使用状态的起算时间进行调整，即自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过《关于调整部分募集资金（含超募资金）用途及新增募投项目的议案》之日起重新计算，建设期为 2 年，公司募投项目“智能环网柜生产建设项目”“智能柱上开关生产建设项目”及“智能配电研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延期至 2028 年 2 月 27 日。

三、本次部分募集资金投资项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期未改变项目实施主体、募集资金投资用途，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在影响募集资金使用计划正常推进的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。

四、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司于 2026 年 8 月 26 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司董事会认为：公司本次部分募投项目延期，是公司根据募投项目的实际情况作出的审慎决定，没有改变实施主体、募集资金用途等，不会对项目实施和公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意将募投项目“智能环网柜生产建设项目”“智能柱上开关生产建设项目”及“智能配电研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延期至 2028 年 2 月 27 日。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会审议通过，已履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次部分募投项目延期未改变项目实施主体、募集资金投资用途，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在影响募集资金使用计划正常推进的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。

综上，保荐人对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

五、备查文件

1. 第三届董事会第五次会议决议；
2. 长江证券承销保荐有限公司的核查意见。

特此公告。

北京昊创瑞通电气设备股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十八日