

山东齐鲁华信实业股份有限公司

关于部分募投项目延期公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

2021年2月23日，山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称“公司”）发行普通股38,390,345股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为7.00元/股，募集资金总额为268,732,415.00元，募集资金净额为237,736,348.40元，到账时间为2021年2月4日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为31,247,672.57元，到账时间为2021年3月26日。

二、募集资金使用情况

截至2025年11月28日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

序号	募集资金用途	实施主体	募集资金计划投资总额 (调整后) (1)	累计投入 募集资金 金额 (2)	投入进度(%) (3)=(2)/(1)
1	1000吨汽车尾气治理新材料+3000吨吸附剂新材料生产	山东齐鲁华信高科环保新材	15,373.24	16,996.42	110.59%

	线建设项目	料 有 限 公 司			
2	分子筛催化新材料工程技术研究中心建设项目	山 东 齐 鲁 华 信 高 科 有 限 公 司	5,275.62	5,084.17	96.37%
3	补充流动资金	山 东 齐 鲁 华 信 实 业 股 份 有 限 公 司	3,124.77	3,124.77	100.00%
合计	-	-	23,773.63	25,205.36	-

注：1、“1000 吨汽车尾气治理新材料+3000 吨吸附剂新材料生产线建设项目”的累计投入募集资金金额包含利息收入金额；

2、“分子筛催化新材料工程技术研究中心建设项目”已结项。

截至 2025 年 11 月 28 日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称	银行名称	专户账号	金额（元）
1	齐商银行股份有限公司周村支行	801103801421020935	14,702.44
2	齐商银行股份有限公司周村支行	801103801421020894	309,692.39
合计	-	-	324,394.83

三、募投项目延期的具体情况

（一）延期原因

1、前次延期原因

公司于 2025 年 1 月 8 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项及延期的议案》，同意将募投项目“1000 吨汽车尾气治理新材料+3000 吨吸附剂新材料生产线建设项目”

达到预定可使用状态日期延长至 2025 年 12 月 31 日。

受项目实际建设情况及政府环保部门关于含盐污水排放标准的最新要求，公司结合当前实际情况和发展需要，需要调整污水的脱盐工艺和设备，此外结合国内外高端吸附剂行业发展需求，产品产线自动化标准要求较高，建设周期长，综上项目实际建设情况等多方面因素影响，募投项目的实际投资进度较原计划有所延后。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 9 日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《关于部分募集资金投资项目结项及延期的公告》（公告编号：2025-003）。

2、本次募投项目延期的原因

公司本着长远、健康、高质量发展的态度，对项目实施进度进行了审慎论证，延长了项目建设周期。

“1000 吨汽车尾气治理新材料+3000 吨吸附剂新材料生产线建设项目”延期主要原因：

（1）脱盐工艺及设备建设进度较原计划有所延后，公司根据国内外高端吸附剂行业发展需求，动态跟踪产品生产工艺化定性条件及工艺流程标准，在项目实施过程中对关键环节实施质量、标准等进一步明确，产品工业化成功工艺流程和装置控制完全定型且经客户审核通过后，按照要求进行建设安装，达到节约资金、保证产品质量的同时，可最大限度确保产品市场的供应；

（2）鉴于当前国际贸易环境及出口产品关税的不确定性影响，公司下游吸附剂细分市场需求情况发生较大变化，公司需进一步夯实市场调研基础，精准把握产品需求，确保产能规划与市场需求深度契合，在募投项目建设内容及募集资金投入金额均维持不变的基础上，优化募投项目产品结构，从以出口气体吸附分离类吸附剂为主，调整为以出口和内销工业尾气治理类吸附剂产品、民用异味吸附材料、工业脱水脱二氧化碳吸附材料和气体吸附分离类吸附剂等契合市场需求的产品，并根据吸附剂产品特性进行产线和工艺优化，以达到产线能涵盖以上规划产品的生产和根据订单切换产品品种，并达到优产高效的目的，维护全体股东和公司的利益。

另外，虽然公司募投项目“1000 吨汽车尾气治理新材料+3000 吨吸附剂新材料生产线建设项目”尚未建成投产，但是公司充分发挥已结项的募投项目“分子

筛催化新材料工程技术研究中心建设项目”小试、中试等研发功能，研究、开拓分子筛在民用吸附产品上的应用协同发力，并取得了较大进展。待募投项目“1000吨汽车尾气治理新材料+3000吨吸附剂新材料生产线建设项目”建成投产后，可最大限度缩短试生产周期，提升直接面对市场的能力。

(二) 延期后的计划

目前，公司“1000吨汽车尾气治理新材料+3000吨吸附剂新材料生产线建设项目”的相关产品工业化成功工艺流程和装置控制基本定型。公司正按相关标准要求加快此项目实施，预计2026年3月可完成脱盐基础设施建设；2026年6月可完成所有设备、安全设施、控制仪表等设备的到货、安装及验收；2026年7-9月，公司将组织试车生产，按期实现项目转资及生产订单释放。

在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，拟对其达到预定可使用状态的时间进行调整，调整前后具体情况如下：

募集资金用途	调整前达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态日期
1000 吨汽车尾气治理新材料+3000 吨吸附剂新材料生产线建设项目	2025 年 12 月 31 日	2026 年 9 月 30 日

(三) 保障后续按期完成的措施

公司已制定明确的设备安装和工程施工计划，新设备订购将结合实际需求科学推进，整体安排具备可行性。公司始终以保障募投项目效益、维护股东及公司合法权益为目标，将通过优化资源配置与加强进度管控，确保各项工作完成后项目按期达标。同时为保障募投项目建设，在项目投资总额不变情况下拟以自有资金3180万元向子公司增资为募投项目提供资金保障。

四、 决策程序

2025年11月28日，公司召开第五届董事会第二次独立董事专门会议和战略委员会2025年第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目再次延期的议案》，

并同意提交董事会审议。

2025 年 11 月 28 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于部分募投项目再次延期的议案》。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

五、专项意见说明

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期事项，已经公司董事会战略委员会、独立董事会专门会议、董事会审议通过。履行了必要的程序，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。保荐机构对齐鲁华信本次部分募投项目延期的事项无异议。

六、备查文件

- 1、与会董事签字确认的公司《第五届董事会第十二次会议决议》
- 2、与会董事签字确认的公司《第五届董事会战略委员会 2025 年第二次会议决议》
- 3、与会董事签字确认的公司《第五届董事会第二次独立董事专门会议审查意见》
- 4、《招商证券股份有限公司关于山东齐鲁华信实业股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》

山东齐鲁华信实业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日