

北京康比特体育科技股份有限公司募投项目延期公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

2022年12月2日，北京康比特体育科技股份有限公司发行普通股20,490,000股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为8.00元/股，募集资金总额为163,920,000.00元，募集资金净额为138,389,404.38元，到账时间为2022年12月7日。

二、募集资金使用情况

截至2025-12-31，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：元

序号	募集资金用途	实施主体	募集资金计划投资总额（调整后）（1）	累计投入募集资金金额（2）	投入进度（%） （3）=（2）/（1）
1	运动营养食品生产基地建设项目	固安康比特体育科技有限公司	100,000,000.00	104,284,851.10	104.28%
2	品牌建设与推广项目	北京康比特体育科技股份有限公司	38,389,404.38	39,035,356.38	101.68%

合计	-	-	138,389,404.38	143,320,207.48	-
----	---	---	----------------	----------------	---

运动营养食品生产基地建设项目的初始总投资与使用募集资金情况如下（参见《招股说明书》）：

单位：万元

序号	项目	项目总投资额	募集资金计划投资总额（调整后）
1	运动营养食品生产基地建设项目	12,599.57	10,000.00

公司于 2024 年 8 月 26 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体及募集资金用途不发生变更的情况下，根据“运动营养食品生产基地建设项目”实施进度，对该项目进行延期，将该项目的达到预定可使用状态的日期由 2024 年 12 月延长至 2025 年 12 月。

公司于 2024 年 10 月 25 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目投资规模的议案》，增加“运动营养食品生产基地建设项目”投资规模，总投资由人民币 12,599.57 万元增加至 30,876.85 万元，增加的资金 18,277.28 万元来自于企业自有、自筹以及其他法律、行政法规允许的方式取得的资金，并相应调整内部投资结构。并调整“运动营养食品生产基地建设项目”的建设面积规划，将建筑面积由 26,000 平方米增加至 54,377 平方米，主要建筑内容包括液体生产线、固体制剂生产线及仓库等。同时将该项目的达到预定可使用状态的日期由 2025 年 12 月延长至 2026 年 8 月。

扩大规模后的总投资与使用募集资金情况如下（参见 2024 年 10 月 28 日披露的《关于增加部分募投项目投资规模的公告》）：

单位：万元

序号	项目	项目总投资额	募集资金计划投资总额（调整后）
1	运动营养食品生产基地建设项目	30,876.85	10,000.00

截至 2025 年末，本次募集资金已使用完毕且已注销专项银行账户，详见公司在北京证券交易所网站披露的《关于注销募集资金专项账户的公告》（公告编

号：2026-001）、《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-028）。

三、募投项目延期的具体情况

（一）延期原因

1、按照现有投资进度，项目主体结构工程预计可于 2026 年 8 月底前如期完成，厂房主体具备竣工条件。但达到“预定可使用状态”须以内部装修、生产设备安装、产线调试、试生产全部完成为标准，目前净化车间装修、设备采购、安装及调试工作尚需一定周期方可实施。经综合评估，公司预计无法在 2026 年 8 月按原计划达到预定可使用状态，项目将相应延期。

2、项目建设再次延期的经营层面的审慎评估

除工程进度本身的不确定性外，公司从经营层面审慎评估，认为当前继续按原计划推进募投项目投入的合理性亦面临市场挑战，具体原因如下：

（1）宏观消费环境阶段性承压，主动匹配产能释放节奏：近年来国内消费市场呈现结构性调整，居民消费更趋理性，蛋白增肌产品主要原材料乳清蛋白价格上涨对行业整体盈利水平形成一定压力（属行业共性因素）。在此背景下，公司从审慎经营、保障资金安全角度出发，对新增产能的释放节奏进行相应调整，采取分阶段、分批次的投放策略，力求产能释放与公司中长期战略目标相匹配，保障资金的使用效率和安全性，在保障投资人利益的前提下实现项目收益的稳健兑现，切实维护股东长期价值。

（2）新增长点仍处于市场培育阶段，产能建设与市场培育节奏同步匹配：公司液体类产品及 CPTfit、珍膝等新品目前仍处于市场培育期，尚未形成规模化放量。公司将结合新品市场表现动态评估募投项目的投产安排，待市场需求得到进一步验证后，再加速相应产线的建设和产能释放，以提高投资资金使用效率。

（二）延期后的计划

公司拟将募投项目达到预定可使用状态的时间延期两年，延期期间公司将密切关注原材料价格走势、市场需求变化、供应端动态及新品市场表现，分阶段、分产品线逐步推进项目建设，将“运动营养食品生产基地建设项目”达到预定可使用状态的日期由 2026 年 8 月延长至 2028 年 8 月。

（三）保障后续按期完成的措施

（1）强化项目组织管理与进度监控

公司已成立由管理层牵头的募投项目专项推进小组，统筹协调工程、采购、财务等相关部门，明确各阶段责任人与时间节点，对关键节点进行动态跟踪与风险预警，及时发现并解决影响进度的各类问题。

（2）统筹资金安排，确保资金及时到位

公司已制定与分期投资计划相匹配的资金使用计划，自有资金部分已到位，银行贷款正在有序推进中。公司将根据各阶段建设需要提前做好资金调度，确保工程款及设备采购款按合同约定及时支付，避免因资金到位不及时而影响施工进度。

（3）提前锁定关键设备与施工资源

针对设备采购周期较长的风险，公司将在第一阶段提前启动关键生产设备的选型、询价及预订工作，锁定交货期。同时与主要施工单位建立长期合作关系，确保施工队伍在关键节点能够及时到位、连续作业。

（4）充分利用现有资源，降本增效

在延期期间，公司将利用已具备使用条件的部分厂房替代长期外租库房，用于原材料及产成品的临时仓储周转，减少外部库房租赁面积及相关物流成本，释放部分运营现金流用于项目建设。

（5）持续关注外部环境变化，动态调整应对

公司将密切关注原材料价格走势、市场需求变化及行业政策动向，定期评估项目实施的外部条件。如遇重大不利变化，将及时启动应急预案，确保项目整体风险可控。

综上，公司已制定了与项目建设实际相匹配的分期投资计划，并从组织管理、资金保障、资源锁定、成本优化、风险监控及信息披露等多个维度建立了完善的保障机制，全力推进募投项目按期达到预定可使用状态。

四、决策程序

公司于2026年8月12日召开第七届董事会第二次会议，审议通过《关于募投项目延期的议案》，公司董事会认为：公司对募投项目延期，是基于募投项目未来实施规划及实际业务发展运营的需要作出的审慎决定，符合公司长期利益，

符合相关规定，本次延期不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，也不涉及构成关联交易的情形，董事会同意公司对运动营养食品生产基地建设项目项目进行延期。

五、备查文件

（一）《第七届董事会第二次会议决议》

北京康比特体育科技股份有限公司

董事会

2026年8月14日