

国联民生证券承销保荐有限公司

关于北京科净源科技股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐人”）作为北京科净源科技股份有限公司（以下简称“科净源”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，对公司部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于同意北京科净源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1205号）同意，并经深圳证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股（A股）17,142,858股，募集资金总额为人民币771,428,610.00元，扣除不含税发行费用人民币142,637,433.77元，实际募集资金净额为人民币628,791,176.23元。

上述募集资金已到账，大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年8月7日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2023]第17-00008号《验资报告》。

公司已依照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及公司《募集资金管理制度》相关规定的要求，将上述募集资金全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐人、募集资金专户监管银行签署了《募集资金三方监管协议》，严格按照规定使用募集资金。

二、募集资金投资项目情况

根据《北京科净源科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募投项目资金使用计划以及公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过的《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议及公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整部分募投项目投资总额的议案》，公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过的《关于使用自有资金对部分募投项目追加投资并调整建设内容的议案》，截至 2026 年 6 月 30 日，公司募投项目及募集资金使用情况如下（以下募集资金累计实际投入金额数据未经审计）：

单位：人民币万元

序号	项目名称	计划投资总额	拟投入募集资金总额	募集资金累计实际投入金额	投资进度
1	北京科净源总部基地项目	43,179.90	26,879.12	26,027.97	96.83%
2	深州生态环保产业基地建设项目	8,608.01	6,000.00	3,065.19	51.09%
3	补充流动资金	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100%
合计		81,787.91	62,879.12	59,093.16	-

三、募集资金投资项目延期的具体情况及原因

（一）前次募投项目延期的具体情况

2025 年 8 月 29 日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“深州生态环保产业基地建设项目”达到预定可使用状态日期进行延期。公司在推进“深州生态环保产业基地建设项目”过程中，综合考虑当前经济环境的不确定性、行业周期的波动，并结合自身发展战略、经营计划以及募投项目的实施进度与效率，本着科学、合理、谨慎的原则，为统筹提升公司整体盈利能力和募集资金使用效率，经审慎评估后决定，在不改变募集资金用

途的前提下，将该募投项目达到预定可使用状态的日期由原定的 2025 年 12 月 1 日延长至 2026 年 12 月 1 日。

（二）本次募集资金投资项目延期的具体情况

公司结合“深州生态环保产业基地建设项目”的实际建设情况和投资进度，在实施主体、募集资金投资用途以及投资规模均不发生变更的情况下，拟对“深州生态环保产业基地建设项目”达到预定可使用状态的时间进行延期调整，具体情况如下：

序号	项目名称	原计划项目达到预定可使用状态日期	调整后项目达到预定可使用状态日期
1	深州生态环保产业基地建设项目	2026 年 12 月 1 日	2027 年 5 月 31 日

（三）本次募集资金投资项目延期的原因

1、外部客观管控因素制约施工推进

“深州生态环保产业基地建设项目”地处衡水市深州市，属于京津冀大气污染传输通道管控区域，在项目建设过程中，受阶段性极端不利气象条件引发的重污染过程、区域常态化生态环保督查、施工扬尘精细化管控等不可抗力及政策性管控因素叠加影响，按照《衡水市重污染天气应急响应专项实施方案》《衡水市生态环境保护若干规定》等相关要求，深州市政府及生态环境、住建主管部门多次启动重污染天气应急响应，采取多项扬尘源污染减排措施，包括禁止施工工地土石方作业、建筑拆除、喷涂粉刷、护坡喷浆、现场搅拌混凝土和砂浆等涉气施工等。导致项目现场连续施工、材料进场等关键施工环节多次受到阶段性制约，造成项目关键施工工序节点顺延。

2、产线布局和设备配置需要优化

截至 2026 年 6 月 30 日，“深州生态环保产业基地建设项目”主体结构施工已大部分完成。现阶段，结合下游市场需求变化及公司产品升级的需要，公司正对项目产线布局、设备选型及配置方案进行系统性调优，并同步开展工艺参数验证、设备联调联试及试生产等环节的持续验证，以检验并确认优化方案的实际效果。由于上

述系统性优化及质量稳定性验证涉及多个技术环节，需按照严谨的工艺流程分阶段、分步骤组织实施，各环节之间又存在必要的衔接周期与验证等待期，客观上使得相关工作的整体实施周期长于项目初始预期。为确保该项目建成后能够稳定、可靠地达到预定可使用状态，切实保障项目建设质量及募集资金使用效益，公司经审慎研究，决定为产线设备的工艺验证、试运行及质量稳定性确认等工作预留充分时间，并据此对项目实施期限作出相应调整。

四、本次部分募投项目延期对公司的影响及风险提示

本次部分募投项目延期未改变项目实施主体、募集资金投资用途，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生不利影响，后续公司也将加强对项目建设进度的监督与统筹协调，推动募投项目尽快达到预定可使用状态，提高募集资金使用效率。

本次募投项目延期的事项是结合公司实际经营发展需求，并经审慎研究决定，但在项目实施过程中，仍可能存在各种不可预见的因素，导致项目实施具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

尽管公司已经对募投项目进行了充分论证，但该论证是基于评估时点的技术发展水平、国家产业政策、国内外市场环境、客户需求情况等条件所作出的，但在项目实施过程中，公司可能面临产业政策变化、技术进步、市场供求变化等诸多不确定因素，导致募投项目不能如期实施，或实施效果与预期值产生偏离的风险。

五、履行的审议程序及相关意见

公司于 2026 年 9 月 9 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。董事会同意公司在募投项目实施主体、实施方式、投资金额不发生变更的情况下，将“深州生态环保产业基地建设项目”进行延期。本次延期仅涉及“深州生态环保产业基地建设项目”投资进度调整，未改变项目建设内容、实施主体、实施地点、募集资金用途以及投资总额等其他事项，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对募投项目实施

造成实质性的影响，不会对公司的生产经营造成重大影响。

六、保荐人核查意见

保荐人已就募集资金投资项目延期事项执行核查程序，对募集资金投资项目的实际进展进行了解，并与公司管理层交流延期的原因和后续建设计划。保荐人认为：

本次公司部分募集资金投资项目延期事项已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，履行了必要的审议程序。本次对“深州生态环保产业基地建设项目”实施期限进行延期，系综合考虑项目所在地政策性管控因素对施工进度的阶段性影响，以及现阶段产线布局调优、设备配置优化验证等实际需要所作出的审慎决定，延期原因具备合理性。

综上，保荐人对公司部分募集资金投资项目延期事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《国联民生证券承销保荐有限公司关于北京科净源科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

谢国敏

崔增英

国联民生证券承销保荐有限公司

年 月 日