

证券代码：001208

证券简称：华菱线缆

公告编号：2026-056

湖南华菱线缆股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 25 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据公司募投项目当前的实际情况和投资进度，在项目实施主体和募投项目用途不发生变更、项目投资总额和建设规模不变的情况下，公司拟对部分募投项目达到预定可使用状态进行延期。上述事项审批权限在董事会权限范围内，无需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南华菱线缆股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1508 号），公司由联席主承销商中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司采用竞价发行方式向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 103,926,432 股，每股面值 1 元，每股发行价为人民币 11.69 元，募集资金总额为 1,214,899,990.08 元，坐扣保荐费、承销费及持续督导费 3,329,799.98 元（其中不含税金额为 3,141,320.74 元）后的募集资金为 1,211,570,190.10 元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2025 年 9 月 23 日汇入公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计及验资费、信息披露及证券登记等其他发行费用 664,081.54 元，并加回保荐费、承销费、持续督导费进项税额 188,479.24 元后，公司本次募集

资金净额 1,211,094,587.80 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2025〕2-19 号）。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金存放和在账情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南华菱线缆股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》，公司在银行设立募集资金专户，对募集资金存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金存放和在账情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金余额 (元)	备注
中国建设银行股份有限公司湘潭岳塘支行	43050163610809998998	10,938,744.48	高端装备器件用综合线束及组件生产建设项目
中国农业银行股份有限公司湘潭岳塘支行	18200101040019014	29,687,590.79	高端装备用高柔性特种电缆生产建设项目
上海浦东发展银行股份有限公司湘潭分行	22010078801400001730	14,332,474.48	数智化升级及综合能力提升建设项目
中国光大银行股份有限公司湘潭支行	50580188000193395	42,299,579.04	新能源及电力用电缆生产建设项目
湖南银行股份有限公司湘潭高新支行	88220211000000531	2,083.86	补充流动资金
合计	-	97,260,472.65	

三、募集资金使用情况

根据《中信证券股份有限公司关于湖南华菱线缆股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书》中披露的募集资金投资项目计划，公司向特定对象发行股票募集资金用于以下项目：

序号	项目名称	项目总投资 (万元)	募集资金投资 (万元)
1	新能源及电力用电缆生产建设项目	38,720.86	30,369.46
2	高端装备用高柔性特种电缆生产建设项目	28,641.15	24,290.00
3	高端装备器件用综合线束及组件生产建设项目	24,992.65	15,450.00
4	数智化升级及综合能力提升建设项目	18,132.24	15,000.00
5	补充流动资金	36,000.00	36,000.00
合计		146,486.91	121,109.46

四、本次拟延期的募集资金投资项目情况

(一) 募集资金投资项目累计投入情况

截至2026年6月30日，募集资金投资项目具体情况如下：

序号	项目名称	募集资金承诺投资 金额(万元)	募集资金累计投入 金额(万元)	投资进度
1	新能源及电力用电缆生产建设项目	30,369.46	6,151.38	20.26%
2	高端装备用高柔性特种电缆生产建设项目	24,290.00	17,827.62	73.39%
3	高端装备器件用综合线束及组件生产建设项目	15,450.00	3,359.78	21.75%
4	数智化升级及综合能力提升建设项目	15,000.00	3,074.57	20.50%
5	补充流动资金	36,000.00	36,000.00	100.00%
合计		121,109.46	66,413.35	54.84%

(二) 本次延期的募集资金投资项目的情况及原因

公司本次向特定对象发行股票募集资金于2025年9月汇入公司募集资金监管账户。鉴于募投项目建设资金主要来源于本次向特定对象发行股票募集资金，且募集资金到位时间晚于预期，项目整体建设进度需与募集资金实际到位时间相协调。募集资金到位前，公司虽以自有资金先行投入并开展前期建设工作，但受部分关键设备供应商交付周期延长的影响，项目施工、设备安装调试及竣工结算等环节进度有所延缓。因此，募投项目无法在原计划时间内完成建设。

根据募集资金投资项目的资金使用进度和实际情况，在项目实施主体和募投项目用途不发生变更、项目投资总额和建设规模不变的情况下，拟对以下向特定对象发行股票募投项目实施期限进行调整，具体如下：

项目名称	本次项目延期调整前预计可使用状态日期	本次项目延期调整后预计可使用状态日期
新能源及电力用电缆生产建设项目	2027 年 9 月	2028 年 9 月
高端装备器件用综合线束及组件生产建设项目	2027 年 9 月	2028 年 9 月
数智化升级及综合能力提升建设项目	2026 年 9 月	2028 年 9 月

五、募集资金投资项目延期对公司的影响

本次对向特定对象发行股票募集资金投资项目的延期是根据募集资金投资项目实施的实际情况作出的谨慎决定，符合公司长期利益。本次延长部分募集资金投资项目的实施期限未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次调整将有利于公司更好地使用募集资金，保证项目顺利、高质量地实施，有助于公司业务整体规划及长远健康发展，符合公司及全体股东的利益。

六、是否存在影响募集资金使用计划正常推进的情形

公司严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，谨慎管理募集资金，截至公告披露日，除上述募投项目延期的原因外，公司不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形。

七、保障延期后按期完成的措施

公司将在严格遵守相关法律法规及相关要求的基础上，充分结合市场变化情况及项目实际建设进度、相关费用结算与支付节奏，科学合理决策，确保募集资金依法合规、高效使用。同时，公司将加强对募集资金使用全过程的监督与管理，推动募投项目如期完成。

八、相关审议程序及意见

（一）董事会意见

2026年8月25日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意在项目实施主体和募投项目用途不发生变更、项目投资总额和建设规模不变的情况下，对公司向特定对象发行股份募集资金投资项目的实施期限进行延期。项目的延期仅涉及募集资金投资项目进度的变化，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生不利影响。

（二）保荐机构意见

经核查，保荐人认为公司部分募集资金投资项目延期事项已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，履行了必要的决策程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。公司部分募集资金投资项目延期是公司结合项目建设实际情况提出，不存在损害公司和股东利益的情形。保荐人对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

九、备查文件

- 1、湖南华菱线缆股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、中信证券股份有限公司关于湖南华菱线缆股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2026年8月27日