

证券代码：920075

证券简称：柏星龙

公告编号：2026-094

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

部分募投项目延期公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

2022 年 12 月 14 日，深圳市柏星龙创意包装股份有限公司发行普通股 12,963,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行股票，发行价格为 11.80 元/股，募集资金总额为 152,963,400.00 元，募集资金净额为 131,819,903.12 元，到账时间为 2022 年 12 月 6 日。

二、募集资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：元

序号	募集资金用途	实施主体	募集资金计划 投资总额（调 整后）（1）	累计投入募集 资金金额 （2）	投入进度（%） （3）=（2）/ （1）
1	惠州柏星龙包装有限公司创意包装智能制造生产建设项目	惠州柏星龙包装有限公司	111,819,903.12	112,802,021.52	100.88%
2	文创产品研发与创意技术研发中心建设项目	深圳市柏星龙创意包装股份有限公司	20,000,000.00	4,721,099.29	23.61%

合计	-	-	131,819,903.12	117,523,120.81	89.15%
----	---	---	----------------	----------------	--------

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称	银行名称	专户账号	金额（元）
深圳市柏星龙创意包装股份有限公司	中国工商银行深圳罗湖支行	4000020429201058467	1,423,372.46
惠州柏星龙包装有限公司	招商银行深圳分行罗湖支行	755930704210818	0.00
合计	-	-	1,423,372.46

注：公司在招商银行深圳分行罗湖支行开立的募集资金专项账户（银行账户：755930704210818）资金已按规定用途使用完毕，在完成销户前，该专户产生的利息收入余额 0.01 元已转入公司的一般账户，使得该专户余额已归零。为便于公司募集资金账户管理，公司已于 2024 年 6 月 5 日完成该募集资金专户注销手续。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 6 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于部分募集资金专户完成销户的公告》（公告编号：2024-062）。

三、募投项目延期的具体情况

（一）延期原因

公司于 2025 年 4 月 14 日召开第五届董事会第十二次会议、2025 年 4 月 30 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过《关于变更部分募投项目实施内容暨变更募集资金用途》的议案，将原“创意设计与技术研发中心建设项目”变更为“文创产品研发与创意技术研发中心建设项目”，拟投入募集资金 2,000.00 万元，项目总投资 2,068.89 万元，建设周期为 18 个月。具体内容详见 2025 年 4 月 15 日披露的相关公告（公告编号：2025-007）。

项目实施过程中，文创潮玩业务仍处于孵化和市场验证阶段，产品销售、市场反馈、IP 运营及渠道建设等尚需持续跟踪；包装主业的创意设计与技术研

投入也需结合客户需求和技术发展情况审慎推进。公司需要在实际业务推进和应用验证的基础上，进一步明确相关设备、软件的具体配置需求及采购节奏。

若按原计划集中投入，相关设备、软件可能因技术迭代较快而难以持续适应行业前沿需求，或出现利用率不足的情况。为提高募集资金使用效率，公司采取分阶段、审慎投入的方式，导致项目整体实施进度较原计划有所放缓。结合目前实施情况，公司预计难以于 2026 年 10 月 30 日前完成项目建设，经审慎研究，拟将项目实施期限予以延长。

公司结合项目进展，对继续实施项目的必要性及可行性进行了审慎评估。本项目服务于创意设计、技术研发及文创产品研发，相关能力建设仍符合公司业务发展的需要。公司具有创意设计、产品研发和生产落地等业务积累，项目依托现有场所实施，仍具备继续实施的基础。本次延长实施期限，有利于使设备、软件购置与研发需求及业务应用进展相匹配，不改变项目实施方向及建设目标。本次延期将相应推迟项目整体建成时间，公司拟继续推进项目建设，并持续关注研发成果应用及转化情况。

（二）延期后的计划

在项目实施主体、募集资金用途、投资规模及建设内容均不发生变化的前提下，公司拟将“文创产品研发与创意技术研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期由 2026 年 10 月 30 日延长至 2027 年 10 月 29 日。

延期后，公司将继续围绕包装主业创意设计、技术研发及文创产品研发，结合业务需求、研发进展和市场验证情况，有序推进原计划范围内的设备及软件购置、技术研发、人员配置和装修等工作，并根据项目实际进展统筹投入安排。

（三）保障后续按期完成的措施

公司将加强项目统筹管理，细化后续建设任务及责任分工，持续跟踪项目进展，协调研发、采购、财务等相关部门落实具体工作，及时解决实施过程中出现的问题，推动项目在调整后的期限内完成。

公司将持续跟踪包装主业客户需求及技术发展趋势，以及文创产品销售、IP 运营和渠道建设等情况，在原项目建设内容和投资范围内合理安排采购及研发投入；严格执行募集资金专户管理和使用审批制度，加强项目实施监督，并按规定

履行信息披露义务。

四、决策程序

公司于 2026 年 10 月 20 日召开届董事会第五次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。本议案无需提交股东会审议。

五、专项意见说明

经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目延期事项已经公司董事会审议通过，该事项无需股东会审议，履行了必要的程序，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律法规、业务规则的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

综上，保荐机构对于公司本次募投项目延期事项无异议。

六、备查文件

（一）《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》；

（二）《国金证券股份有限公司关于深圳市柏星龙创意包装股份有限公司募投项目延期的核查意见》。

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 22 日